

铜梁区2023年新建重点项目1-9月推进情况表

	项目名称	建设地点	投资性质	项目业主	建设规模及主要建设内容	建设工期	总投资（万元）	2023年建设目标任务	2023年计划投资（万元）	1-9月工作推进情况	1-9月累计完成投资（万元）	10月工作计划	存在问题	牵头单位	分管区领导	备注	颜色标注
	合计：99个						5576190		1520019		935200						
一、产业高地项目（49个）							2521441		855926		570374						
（一）工业项目（24个）							1742500		556500		386600						
新能源新材料（6个）							1210000		341000		212000						
1	重庆铭利达科技有限公司镁铝合金精密结构件生产项目（二期）	龙腾大道	社会	重庆铭利达科技有限公司	占地131.92亩，建设镁铝合金精密结构件及注塑件生产基地。	2023.11-2024.10	200000	完成总工程量60%	150000	方案设计已完成内部评审，正在修改调整	100000	方案审查		高新区管委会	杨逃红任建平		▲
2	重庆天齐锂电新材料有限公司新增600吨/年电池级金属锂、6500吨/年氯化锂生产项目	龙安大道	社会	重庆天齐锂电有限责任公司	1.占地38亩，新建电解、蒸馏车间，产品库房（100吨），80吨地磅房，物流门等设施；2.对电解及蒸馏工段进行技术改造，设计搅拌蒸馏提纯、手套箱浇铸、自动加料、自动出锂等系统，提高金属锂产品品质，实现智能制造；3.新增600吨/年电池级金属锂、6500吨/年氯化锂。	2023.11-2024.10	30000	完成总工程量60%	20000	正在方案设计	10000	方案设计		高新区管委会	杨逃红任建平		▲
3	重庆澳洋铝业有限公司铝型材生产项目（二期）	龙塘路	社会	重庆澳洋铝业有限公司	占地50亩，建设铝型材生产项目。	2023.05-2024.04	10000	完成总工程量60%	7000	主体工程施工	5000	主体工程施工		高新区管委会	杨逃红任建平		▲
4	重庆新申世纪化工有限公司环保新材料生产项目（二期）	旧县组团	社会	重庆新申世纪化工有限公司	占地44.63亩，建设光电产业、半导体产业、电子产业和汽车产业等环保新材料的研发和生产项目。	2023.11-2024.12	15000	开工建设	2000	正在进行方案设计	1000	方案设计		高新区管委会	杨逃红任建平		▲
5	江西汇水河铝材有限公司年产10万吨节能型断桥铝合金型材项目	旧县组团	社会	江西汇水河铝材有限公司	占地60亩，建设年产10万吨节能型断桥铝合金型材项目。	2023.10-2024.06	50000	开工建设	10000	前期准备工作	5000	前期准备工作		高新区管委会	杨逃红任建平		▲
6	科达锂电池负极材料智能化生产项目	大庙组团	社会	重庆科达新能源材料有限公司	占地约130亩，建设年产5万吨锂电池负极材料智能化生产线项目，为储能领域和电动汽车提供高安全、长循环寿命的锂离子电池负极材料。	2023.06-2026.01	100000	开工建设	30000	办公楼已封顶、宿舍楼正在封顶，厂房钢结构已完成	28000	主体工程施工		高新区管委会	杨逃红任建平		▲
7	大唐重庆能源营销有限公司100MW/200MWh集中式储能电站项目	高新区	社会	大唐重庆能源营销有限公司	占地约30亩，装机规模100MW/200MWh。	2023.06-2023.08	35000	建成投产	35000	建成投用	35000	—		高新区管委会	杨逃红任建平		▲
8	江苏厚生新能源锂电池隔膜生产西南基地项目	高新区	社会	重庆厚生新材料科技有限公司	占地约581亩，建筑面积约25万平方米，新建16条基膜产线和配套涂覆产线。分两期建设，每期各建设8条基膜产线和配套涂覆产线，全部建成后可年产25亿平米湿法基膜、涂覆隔膜。	2023.09-2025.12	550000	完成总工程量的10%	55000	一期平场完成90%，正在做施工图设计	20000	施工图设计		高新区管委会	杨逃红任建平		▲
9	河北兴恒电池用铝箔重庆生产基地项目（一期）	高新区	社会	河北兴恒新材料科技有限公司	建设年产能6万吨电池用铝箔生产基地。	2023.10-2024.12	220000	开工建设	32000	已办理一期土地证，正在进行方案设计	8000	进行方案设计		高新区管委会	杨逃红任建平		▲
装备制造（9个）							297500		120500		99400						
10	重庆爱玛车业科技有限公司爱玛西南制造基地项目（二期）	产业大道	社会	重庆爱玛车业科技有限公司	占地918亩，建设年产能各类电动车约250万辆生产项目。	2023.03-2025.03	140000	完成总工程量30%	50000	1.倒班楼桩基共276根已完成浇筑；其中倒班楼A、B、C桩基础全部完成（桩基开挖，钢筋笼绑扎及安装，桩基混凝土浇筑，声测管埋设等）；2.EPC项目内部道路基础混凝土浇筑完毕。	40000	基础工程施工		高新区管委会	杨逃红任建平		▲
11	重庆茂茂科技股份有限公司新能源配件产业园项目（二期）	旧县组团	社会	重庆茂茂科技股份有限公司	占地70亩，建设新能源汽车零部件生产基地。	2023.12-2025.06	58000	开工建设	8000	前期准备工作	3800	前期准备工作		高新区管委会	杨逃红任建平		▲
12	东莞市铎富锦电子科技有限公司航空航天连接器壳体及精密配件等加工项目	大庙组团	社会	重庆重城科技有限公司	占地35亩，建设航空航天连接器壳体及精密配件等加工项目。	2023.06-2024.08	30000	完成总工程量90%	25000	已办理提前服务，进场施工	20000	基础工程施工		高新区管委会	杨逃红任建平		▲

	项目名称	建设地点	投资性质	项目业主	建设规模及主要建设内容	建设工期	总投资（万元）	2023年建设目标任务	2023年计划投资（万元）	1-9月工作推进情况	1-9月累计完成投资（万元）	10月工作计划	存在问题	牵头单位	分管区领导	备注	颜色标注
13	成都汇力塑胶有限公司汽车保险杠、仪表台生产项目	大庙组团	社会	成都汇力塑胶有限公司	占地68.73亩，建设汽车保险杠、仪表台灯生产项目。	2023.10-2024.12	35000	开工建设	3000	前期准备工作	1100	前期准备工作		高新区管委会	杨逃红任建平		▲
14	合利众恒激光切割设备及显示器偏光片产品生产项目	铜合路	社会	重庆合利众恒科技有限公司	租赁科尚达厂房，建设激光切割设备及显示器偏光片产品生产线。	2023.01-2023.06	5000	投产	5000	投产	5000	—		高新区管委会	杨逃红任建平		▲
15	重庆市极光电子有限公司摩托车智能仪表项目	龙兴路	社会	重庆市极光电子有限公司	租赁爱玛厂房，建设摩托车仪表的研发、生产、销售生产项目。	2023.01-2023.06	5000	投产	5000	投产	5000	—		高新区管委会	杨逃红任建平		▲
16	重庆弘昌蒲公英电子有限公司摩托车线束项目	龙兴路	社会	重庆弘昌蒲公英电子有限公司	租赁爱玛厂房，建设摩托车线束的研发、生产、销售生产项目。	2023.01-2023.06	5000	投产	5000	投产	5000	—		高新区管委会	杨逃红任建平		▲
17	重庆巨伦科技有限公司电动自行车架、五金件及通用汽车配件生产项目	龙兴路	社会	重庆巨伦科技有限公司	租赁爱玛厂房，建设电动自行车架、五金件及通用汽车配件生产项目。	2023.03-2023.12	9500	投产	9500	投产	9500	—		高新区管委会	杨逃红任建平		▲
18	重庆市熙运嘉捷新材料科技有限公司年产100万件高性能新能源陶瓷制品生产项目	龙兴路	社会	重庆市熙运嘉捷新材料科技有限公司	租赁爱玛厂房，建设新能源汽车充电陶瓷继电器、陶瓷盖板、动力电池陶瓷密封连接器、陶瓷功率电阻器、陶瓷熔断器等100万台套生产项目。	2023.02-2023.08	10000	投产	10000	投产	10000	—		高新区管委会	杨逃红任建平		▲
电子信息（4个）							96000		44000		34500						
19	重庆市鹿享家科技有限公司智能安防设备产业园项目（二期）	产业大道	社会	重庆市鹿享家科技有限公司	占地132.5亩，建设智能安防设备产业园厂房及配套设施项目。	2023.05-2023.10	23000	投产	23000	一栋厂房主体工程施工，一栋厂房、一栋办公楼基础工程施工	20000	主体工程施工		高新区管委会	杨逃红任建平		▲
20	重庆科高制冷配件有限公司空调制冷配件扩规扩产	祝英北路	社会	重庆鑫科高制冷配件有限公司	占地37亩，建设空调制冷配件生产扩规项目，新建厂房、科研楼、员工倒班房等。	2023.01-2024.07	18000	完成总工程量60%	10000	主体已完工，附属工程施工，正在安装路灯、厂区内部绿化工程	8500	附属工程施工		高新区管委会	杨逃红任建平		▲
21	重庆精渝田科技有限公司笔电塑胶件自动产线生产项目	金蒲大道	社会	重庆精渝田科技有限公司	占地61亩，建设全自动化生产线2条，1.建设智能化硅胶塑胶件生产线和无人成型车间生产线；2.建设新技术液态LSR硅胶生产线。	2023.11-2024.10	25000	开工建设	3000	方案设计	2000	方案设计		高新区管委会	杨逃红任建平		▲
22	重庆厚盟科技有限公司（希晶）热处理自动化设备生产及热处理加工项目	大庙组团	社会	重庆厚盟科技有限公司	占地44.05亩，建设热处理自动化设备生产及热处理加工生产线。	2023.11-2025.01	30000	开工建设	8000	前期准备工作	4000	前期准备工作		高新区管委会	杨逃红任建平		▲
其他工业（5个）							139000		51000		40700						
23	上海智韬实业有限公司坤煌智能制造产业园项目（一期）	大庙组团	社会	上海智韬实业有限公司	占地200亩，建设智能制造产业基地，主要引进电子信息、新型装备制造、新型材料制造企业，工业标准厂房。	2023.12-2025.10	80000	开工建设	10000	企业已完成部分地勘，正在拆迁征地工作	6500	拆迁征地	拆迁款未落实，不能进行平场	高新区管委会	杨逃红任建平		▲
24	重庆瑞信气体有限公司电子特种气体及标准气体生产项目（二期）	蒲吕街道	社会	重庆瑞信气体有限公司	占地34.29亩，建设年产电子特种气体及标准气体16万瓶生产项目。	2023.06-2024.08	18000	完成总工程量40%	6000	正在基础工程施工	5200	基础工程施工		高新区管委会	杨逃红任建平		▲
25	重庆环球猪鬃制造有限公司农副 products 规模化出口及内销加工基地项目	高新区10号路	社会	重庆环球猪鬃制造有限公司	占地15.06亩，建设年产猪鬃产品1400吨生产项目。	2023.07-2023.11	15000	投产	15000	基础工程施工	13000	基础工程施工		高新区管委会	杨逃红任建平		▲
26	重庆圻扬航能能源有限公司/50万方页岩气项目（二期）	大庙组团	社会	重庆圻扬航能能源有限公司	占地74亩，建设页岩气液化装置及其配套地埋气源管道。	2023.02-2023.12	26000	竣工	20000	储罐安装总量完成90%；消防水池修建完成；消防泵房主体结构完成	16000	储罐安装		高新区管委会	杨逃红任建平		▲
（二）农业项目（6个）							243500		82500		55900						

	项目名称	建设地点	投资性质	项目业主	建设规模及主要建设内容	建设工期	总投资（万元）	2023年建设目标任务	2023年计划投资（万元）	1-9月工作推进情况	1-9月累计完成投资（万元）	10月工作计划	存在问题	牵头单位	分管区领导	备注	颜色标注
27	中新铜梁冷链物流项目	北环路	国企	重庆龙裕城乡建设开发有限公司	占地70亩，分两期建设存储量为5万吨的现代化、高标准冻库及配套设施、附属设施。	2023.10-2024.09	40000	完成基础和主体施工	15000	目前已了解完成铜梁本地市场情况，与铜梁区食品行业重点企业、枳壳产业企业等进行了深入洽谈。9月15日龙裕公司与新加坡叶水福集团、设计公司召开视频会议，讨论调整方案及初步设计，已确定方案修改。	6900	完成方案设计修改，完成初步设计，办理其他前期手续。		龙裕公司	周伟峰	进度滞后	▲
28	铜梁美食中央厨房（西南预制食品产业园）	北环路	国企	重庆龙裕城乡建设开发有限公司	建设中央厨房、肉类、火锅、面食、海产品等全自动化生产车间，配备专业化的热配、冷链、常温配送物流车辆，采用菜品统一采购、央厨加工、集中配送的方式，主要经营团膳配送、食品初加工和深加工等业务。	2023.10-2024.12	60000	完成总工程量30%	10000	开展招商引资工作	4000	开展招商引资工作		龙裕公司	周伟峰		▲
29	标准化养殖示范园项目	少云镇	国企	重庆龙裕城乡建设开发有限公司	建设鸡舍约10栋，共计约1.5万平方米，综合办公楼及其他附属设施设备。	2023.08-2023.12	2000	全面完工	2000	已完成项目选址,正与村社签订土地租赁合同	500	完成铜梁黑鸡智慧养殖小区项目初步设计方案		龙裕公司	周伟峰	应开工未开工	▲
30	铜梁区全域土地综合整治	相关镇街	国企	重庆龙裕城乡建设开发有限公司	铜梁区全域土地综合整治及现代农业产业项目，本项目内容涉及高标准农田改造提升项目（包括11个子项目）、旱改水（包括14个子项目）、低效园林地整治等工程（包括6个子项目），项目总体建设规模7361.66公顷，在项目范围内土地因地制宜开展农业生产经营活动、农产品仓储、包装、加工、销售、物流等。	2023.01-2024.12	120000	1.完成高标准农田改造提升项目一期3万亩、二期4.5万亩建设； 2.完成仓储、加工厂等设施建设	44000	一是2022年3万亩高标准农田改造提升示范项目已完工，种植水稻21170亩，高粱5924亩，现正在进行收割工作；二是2023年高标准农田提质改造二期项目已完成了侣俸、平滩等8个镇街7个项目总面积6万亩的设计评审，目前龙裕公司、眉山好味道公司正就2023年高标准农田改造提升项目建设、运营合作拟定相关具体方案，正在启动招标工作；三是旱改水项目已完成土地入股保证金的拨付工作，正在进行土地归集和施工工作。	35000	一是积极稳妥做好2022年3万亩高标准农田改造提升示范项目的竣工验收和收割作业；二是加快开展2023年高标准农田改造提升项目招投标工作；强化旱改水项目建设质量、加快建设进度。		龙裕公司	周伟峰		▲
31	白羊咸菜小镇项目	白羊镇	国企	重庆龙裕城乡建设开发有限公司	建设相关产品生产车间、配套设施设备，完成水、电、气、路、讯建设和景观绿化等工作。与西南大学等科研机构合作，完善产品研发，落地实施研发成果。完成包装设计及生产。推进“白羊咸菜”品牌建设。	2023.02-2023.12	1500	建设相关产品生产车间、配套设施设备，完成水、电、气、路、讯建设和景观绿化等工作；完成包装设计	1500	投产	1500	—		龙裕公司	周伟峰		▲

	项目名称	建设地点	投资性质	项目业主	建设规模及主要建设内容	建设工期	总投资（万元）	2023年建设目标任务	2023年计划投资（万元）	1-9月工作推进情况	1-9月累计完成投资（万元）	10月工作计划	存在问题	牵头单位	分管区领导	备注	颜色标注
32	现代科技设施蔬菜产业	相关镇街	国企	重庆龙裕城乡建设开发有限公司	在全区相关镇街新建2000亩设施蔬菜生产大棚，用于种植螺丝椒等蔬菜，年产量达10000吨。	2023.01-2024.12	20000	完成总工程量50%	10000	项目占地面积约300亩，建设设施大棚22栋，设施面积225亩，目前一期建设设施大棚4栋已建成投用，设施面积45亩(其中观赏展示区5亩，种植示范区40亩)，种有螺丝椒、水果番茄等设施蔬菜，已陆续收获上市，螺丝椒亩均产量约6.5吨，收益达1.5万元/亩以上。二期建设设施大棚3栋，设施面积30亩，目前已基本完成。	8000	一是二期30亩大棚全面完工；二是做好育苗、种植等产业运营工作，有序开展土壤培肥等工作。		龙裕公司	周伟峰		▲
（三）产业配套保障项目（19个）							535441		216926		127874						
33	数字经济产业园	东城街道	社会	重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司	占地186亩，其中：数字经济产业园谋划布局156亩，包含总部及研发办公区、共享配套区、园区招商运营服务区三大功能板块；科技成果转化园谋划布局30亩，包含知识产权服务示范区、小试研发区两大功能板块。	2023.12-2024.12	142000	开工建设	30000	方案设计	10000	优化设计方案		金龙城建公司	廖强		▲
34	金蒲大道	高新区	独立工矿区PPP项目	重庆铜梁高新技术产业开发 区管委会	包含蒲吕二桥扩建工程、金蒲大道跨铜安高速桥梁工程，新建规划道路长约3公里，起于龙腾大道，止于蒲吕二桥，宽36米，双向6车道，包含道路、管网、绿化等内容。	2023.10-2024.03	38600	全面完工	38600	A段招标完成，9月18日公示完毕后签订合同，开展施工前期工作。	25000	A段进场施工。		高新区管委会	杨逃红		▲
35	铜梁区综合能源站建设项目（一期）	巴川街道、东城街道、大庙组团	国企	重庆绅鹏实业开发有限公司	1.北环路综合能源站，占地约8亩；2.大庙综合能源站，占地约10亩；3.龙腾大道延伸段加油站，占地约10亩。	2023.10-2024.12	15000	1.建成北环路综合能源站；2.开工建设大庙综合能源站；3.完成龙腾大道延伸段加油站选址等前期工作	9000	为避免因需国务院国资委审批耽误项目建设进度，尽快推进项目建成投运，绅鹏公司与中石化合川分公司进行反复沟通，并征得中石化总部同意，拟采取新成立合资公司的方式来同时满足绅鹏公司信用评级和国务院国资委的政策要求，现已向区国资中心请示，待国资中心批复后进行下一步工作。	6000	成立合资公司		绅鹏公司	杨逃红		▲
36	高新区土地平整项目	高新区	国企	重庆绅鹏实业开发有限公司	高新区范围内约3300亩土地平整。	2023.02-2023.12	20600	全面完工	20600	厚生一、二期强夯工程正在进行财评，预计9月底前挂网招标；海辰二期平场完成75%；大庙企业服务中心北侧216亩纳入发改委异地评标试点项目，待发改委落实挂网时间后挂网招标；旧县组团新申、茂茂周边平场正在进行财评，预计9月底前挂网招标。	18000	完成厚生一、二期强夯工程招标，强夯工程进场施工；爱玛二期完成征地拆迁后进场施工；海辰二期平场持续推进；大庙企业服务中心北侧216亩招标确定施工单位，进场施工；旧县组团新申、茂茂周边平场确定施工单位，进场施工。	旧县组团现因高新区财政预算不足，正在调整财政预算，待调整后挂网招标。	高新区管委会	杨逃红		▲
37	东城污水处理厂（二期）	铜合路	国企	重庆绅鹏实业开发有限公司	扩建东城污水处理厂二期，处理能力达到10000m³/日。	2023.12-2024.08	3000	开工建设	1000	正在进行选址论证，预计本周拿出初稿。	400	上规委会后实施下一步。		绅鹏公司	杨逃红		▲
38	铜梁区大庙收费站互通口平面交叉优化建设项目	大庙组团	国企	重庆绅鹏实业开发有限公司	本项目对大庙收费站及周边交通安全设施进行改造，新增路侧停车场与景观绿化，景观打造位于收费站入口北侧。	2023.09-2023.06	1960	开工建设	960	正在按渝蓉高速公司的要求进行设计修改，计划本周与渝蓉高速公司进行设计对接。	700	完成设计、财评。		高新区管委会	杨逃红	进度滞后	▲
39	川气东送二线天然气管道工程（铜梁段）	旧县街道平滩镇太平镇	市级主导	国家管网集团西南管道公司	新建管道45公里，拟在太平镇新建加压站场1座，在平滩镇、旧县街道新建阀室2座。	2023.09-2025.12	100000	完成总工程量20%	20000	川气东送二线于9月15日开工建设。	18000	基础施工		区发展改革委	廖强		▲

	项目名称	建设地点	投资性质	项目业主	建设规模及主要建设内容	建设工期	总投资（万元）	2023年建设目标任务	2023年计划投资（万元）	1-9月工作推进情况	1-9月累计完成投资（万元）	10月工作计划	存在问题	牵头单位	分管区领导	备注	颜色标注
40	分布式能源（燃机发电热电联产）项目	龙毓大道	社会	国电投重庆公司	占地约约200亩，设置2台H100燃气热电联产机组，规模为2×15万千瓦	2023.10-2025.12	150000	完成设备采购80%	50000	9月13日会同区发改委、区规资局和区生态环境局等部门，赴成都考察中石油西南设计院和成都高新西区分布式能源站，了解燃机发电项目环境噪音、土地利用、周边规划及影响、运行模式及气源管道等相关情况，同时已完成燃机发电项目推进工作专班和燃机发电项目任务分解表初稿。	25000	待领导审核后，按程序出具正式文件后打表推进项目建设。		高新区管委会	杨逃红 任建平		▲
41	龙翔大道下穿渝遂高速公路建设项目	大塘互通	政府	重庆市铜梁区淮远新区管委会	将渝遂高速公路主线桥梁和大塘互通A匝道、G匝道上跨龙翔大道均改造为 2×30米钢箱梁，新建临时保通道路长617米。	2023.06-2023.12	6000	全面完工	6000	1.起草A、G匝道桥洞拓宽工程补偿协议。 2.完成项目初步设计及概算编制工作，并取得批复;开展项目实施招标前期工作。	3500	1.推进铜安高速A、G匝道桥洞拓宽工程补偿协议等协议签订工作。 2.推进渝遂高速拆除重建部分施工招标工作。		淮远新区管委会	王小波		▲
42	金上～湖北±800kV特高压直流输电工程	维新镇	社会	国网重庆市电力公司铜梁供电分公司	新建800千伏直流线路5公里，在维新镇新堰村建设10基铁塔。	2023.06-2024.12	4800	完成总工程量80%	4000	完成10基塔基的浇筑	2500	进入组塔转序，做组塔施工前期工作		区发展改革委	廖强		▲
43	重庆铜梁文曲220千伏输变电工程	侣俸镇文曲村	社会	国网重庆市电力公司铜梁供电分公司	占地约20亩，新建220千伏变电站一座。	2023.10-2024.12	9000	完成总工程量50%	7000	完成土地征收安置补偿方案公示工作	3500	启动土地征收安置补偿方案确认工作		区发展改革委	廖强		▲
44	铜梁文曲220千伏变电站110千伏送出工程	相关镇街	社会	国网重庆市电力公司铜梁供电分公司	新建110千伏线路60公里。	2023.10-2024.12	15000	完成总工程量50%	10000	编制完成了招标阶段施工图和清单，完成施工、监理招标计划提报	4000	开展施工图编制工作		区发展改革委	廖强		▲
45	铜梁淮阳110千伏输变电工程	蒲吕街道平桥村	社会	国网重庆市电力公司铜梁供电分公司	占地约15亩，在蒲吕街道平桥村新建110千伏变电站一座，新建110千伏线路12公里。	2023.10-2024.12	9800	完成总工程量50%	7000	已完成初设评审工作	4000	完成施工图设计		区发展改革委	廖强		▲
46	重庆铜梁一海辰新能源220千伏线路工程	高新区	社会	国网重庆市电力公司铜梁供电分公司	新建220千伏线路91.4公里，其中：新建220千伏金辰南北线，全长22.4公里；新建220千伏桥铜东西线，全长69公里。	2023.07-2024.12	16915	完成总工程量60%	10000	实施并完成了临时用电方案，目前海辰站已通电	5000	开展线路塔基交地、基础开挖及塔基浇筑		区发展改革委	廖强		▲
47	重庆铜梁永兴～西南水泥110千伏线路工程	旧县街道	社会	国网重庆市电力公司铜梁供电分公司	新建110千伏线路7.6公里。	2023.01-2023.12	1492	完工	1492	本月工程完成复工，完成铁塔组立8基。	1000	继续开展铁塔组立工作，预计完成铁塔组立16基。		区发展改革委	廖强		▲
48	铜梁城区等6个10千伏重载工程	铜梁城区	社会	国网重庆市电力公司铜梁供电分公司	新建线路8公里、电缆通道1.5公里、环网柜4座、电缆井57个。	2023.01-2023.12	1274	完工	1274	完工	1274	—		区发展改革委	廖强		▲
二、文旅胜地项目（13个）							369013		123128		71650						
49	文化艺术中心	淮远新区	社会	重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司	占地180亩，建筑面积约9万平方米，建设内容包含会展中心（可兼做大剧院），融媒体中心、美术馆、配套体验型文体商业（住宿、餐饮、文化演艺）等。	2023.10-2025.06	100000	开工建设	20000	完成EPC招标方案初稿	6000	推进EPC招标工作		龙廷公司	王小波		▲
50	铜梁区青少年足球训练基地	东城街道	国企	重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司	占地约67.5亩，新建标准足球场三块，400米标准田径场一块。	2023.01-2023.11	20000	全面完工	20000	足球场： 1.土建部分修补田径场剩余管网及场地结构； 2.高杆灯基础施工，安装灯杆。 运动员公寓： 第一次挂网流标，开始第二次招标。	18000	足球场：完工； 公寓：完成第二次招标		金龙城建公司	廖强		▲

	项目名称	建设地点	投资性质	项目业主	建设规模及主要建设内容	建设工期	总投资（万元）	2023年建设目标任务	2023年计划投资（万元）	1-9月工作推进情况	1-9月累计完成投资（万元）	10月工作计划	存在问题	牵头单位	分管区领导	备注	颜色标注
51	小北海农文体商旅试验示范区	小北海片区	国企	重庆龙裕城乡建设开发有限公司	拟将小北海打造成集现代农业示范区、乡村旅游观光区、共同富裕样板区、音美创新集聚区、特色体育竞技区于一体，以现代农业种植、小北海湿地公园、民宿、酒店、会议中心、专业市场及高品质房地产开发为载体的国家级农文体商旅试验示范区。	2023.10-2028.05	100000	全面完成首开区征地拆迁、完成跨湖高压线路补偿性迁改、启动首开区建设，完成工程总量的50%、启动绸厂建设，完成总工程量的30%	20000	小北海综合交通、管网的规划和首开区初步设计招标相关工作，已于6月20日开标，确定了设计单位林同棣国际工程咨询（中国）有限公司，目前设计单位已基本完成综合交通、管网的规划和首开区初步设计，并对现阶段需解决的问题进行梳理，计划组织相关部门召开协调会对问题进行解决；二是征地拆迁情况，主要涉及巴川街道仙鱼社区5组、柿花社区1组和千年村4、5、6组等3个村房屋拆迁户共计69户，目前已签订协议67户。	10000	1.拟组织相关部门召开设计工作的协调会，完成初步设计。 2.配合巴川街道办事处进一步开展首开区征地拆迁工作。		龙裕公司	周伟峰		▲
52	玄天湖景区配套基础设施项目	南城街道	国企	重庆玄天湖文化旅游开发有限公司	1.拟对龙温泉服务大楼、办公楼、9幢独栋别墅等资产进行收购及后期升级打造。 2.拟对梦湖酒店大楼、会议室、酒店维修、14幢独栋别墅和2幢车库等进行收购及后期升级打造。	2023.01-2025.12	35000	完成收购及整体规划	13000	1.已收购梦湖酒店14栋独栋别墅、2栋车库及酒店大楼，温泉酒店5栋；2.对收购酒店及14栋别墅已完成方案设计，3栋别墅样板间已完成财评。	11500	1.龙温泉剩余3栋待挂网拍卖；2.完成剩余11栋别墅施工图设计、地勘、施工图审查、预算；3.完成14栋整体方案，并办理工规；4.完成3栋别墅样板间招标工作。		玄天湖文旅公司	王小波		▲
53	石马古街一期房屋立面整治工程	安居镇	国企	重庆安居古城华夏文化旅游发展有限公司	该项目起于安居古城农民新村，止于安居古城堰河嘴，全长约1.2公里，对沿线房屋进行改造，安居新游客接待中心至老游客接待中心沿线的环境打造。	2023.05-2023.12	2800	全面完工	2800	外立面部分：已完成了50户外架搭设工作，正在进行外墙抹灰收尾工作，启动涂料、木作等装饰施工； 绿化部分：完成招标文件编制。土地部分：已完成项目土地勘界、地灾、压覆矿及节约集约用地论证分析专章等报告编制，节约集约用地论证分析专章已报送区规资局审查。	1400	外立面部分：进行墙面及屋顶施工，启动剩余部分外架搭设工作； 绿化部分：根据土地情况适时启动招标挂网工作。完成节约集约用地分析专章报告编制，报送区规资局审查，待审查通过后启动用地预审办理。	项目只征不转部分面积约92亩，位于规划区外，需按独立选址进行报批，原是按照安居镇石马村休闲公园建设项目进行组件，报送市规划自然资源局审核，市规划自然资源局回复不能按公园性质报批，区规划自然资源局要求不占用规划区外10%指标，只能布置为能源、交通、水利项目进行报批。	安居华夏文旅公司	罗昌西		▲
54	安居古城南部片区旅游设施项目-主干线建设工程	安居镇	国企	重庆安居古城华夏文化旅游发展有限公司	项目主要建设堰河嘴连接西环线的主干道、两侧雨污管网、路灯及绿化等配套工程。	2023.09-2024.09	10000	完成总工程量60%	6000	已完成项目立项、可研、地勘、地勘审查、初设报批、概算审批、施工图审查及预算编制工作，完成财评及招标文件编制。（已达到招标条件，因土地问题暂缓施工单位招标挂网）。	2200	土地部分：报送节约集约用地专章报告至规资局初审后再进行专家评审。	项目征转用部分面积约60亩，位于规划区外，需按独立选址进行报批，根据区规划自然资源局要求，原需办理踏勘论证，现改为节约集约用地论证分析专章，以及用地预审申请需根据相关专章报告进行调整。我公司正在积极进行地灾、压覆矿及节约集约用地论证分析专章报告编制调整。	安居华夏文旅公司	罗昌西	进度滞后	▲

	项目名称	建设地点	投资性质	项目业主	建设规模及主要建设内容	建设工期	总投资（万元）	2023年建设目标任务	2023年计划投资（万元）	1-9月工作推进情况	1-9月累计完成投资（万元）	10月工作计划	存在问题	牵头单位	分管区领导	备注	颜色标注
55	安居镇琵琶岛生态产品价值实现工程	安居镇	国企	重庆安居古城华夏文化旅游发展有限公司	本项目为安居镇琵琶岛生态产品价值实现工程，主要建设内容包括生态修复及保护、生态环境系统治理、配套基础设施及公共服务设施三部分。为保障项目实施，计划分两期建设，一期建设护岸修复、岸线生态环境整治、环岛旅游人行步道等，二期建设垃圾处理点及转运站、内部道路及污水管网等。	2023.09-2024.06	12213	完成总工程量的60%	7328	已完成EPC总承包单位和监理单位招标工。	2500	1.完善监理单位和EPC总承包单位合同签订，开始施工图设计工作。 2.关于土地只征不转部分：报送节约集约用地专章报告至规资局初审后再进行专家评审。	琵琶岛只征不转部分面积约110亩，位于规划区外，需按照独立选址进行报批，原是按照安居镇琵琶岛体育建设点项目进行组件并报送市规划自然资源局审核，市规划自然资源局回复不能按公园性质报送，区规划自然资源局要求不占用规划区外10%指标，只能布置为能源、交通、水利项目进行报批。	安居华夏文旅公司	罗昌西		▲
56	AAAAA景区创建	安居镇	国企	重庆安居古城华夏文化旅游发展有限公司	按照AAAAA创建目标任务提升古城的服务质量和景观质量。重点优化交通组织与游线，完善游客服务网络，打造智慧景区，增设公共休息、观景设施与人性化设施等，精细化景区管理机构与制度。按照提升景区观赏游憩价值，提升景区声誉度，积极参加各种评选活动，塑造一个品牌，锁定两大市场，拓宽四个渠道。	2023.01-2026.12	3000	参照智慧景区申报条件，完善补充硬件、软件配套设施，提交智慧景区申报；完成最新的景区质量评估报告	3000	梳理2024年景区创建项目；通过江山多娇公司或市文旅委拟邀请2位国家AAAAA级景区评专家到安居古城进行创建前期工作指导与调研;完成安居古城旅游景区创建国家5A级旅游景区工作任务细分清单；完成景区内现有摄像头位置调整，监控盲区增设摄像头。	1650	完成景区内标识标牌替换安装；拟邀请2家广告设计单位对安居古城景区宣传册进行设计。		安居华夏文旅公司	罗昌西		▲
57	安居古城景区配套基础设施项目	安居镇	国企	重庆安居古城华夏文化旅游发展有限公司	为创建安居古城AAAAA景区，满足游客住宿，收购山水园林酒店，建筑面积约13000平方米。	2023.06-2024.06	25000	完成项目的收购和装修	16000	向区领导汇报酒店品牌方案及合作模式；与意向合作品牌方确定合作意向书，将合作意向书给律师审；咨询事务所，关于酒店品牌合规化操作。	10000	拟抽取招标代理机构，通过招投标的方式确定酒店服务品牌和后期运营管理。		安居华夏文旅公司	罗昌西		▲
58	安居环城路周边环境整治工程（一期）	安居镇	国企	重庆安居古城华夏文化旅游发展有限公司	为进一步美化安居古城旅游空间环境，拓展旅游深度，完善旅游产品结构，增强旅游设施服务功能，促进乡旅融合，实现旅游产业的全面发展，拟对军博馆至麒麟幼儿园段进行改造及环境整治。项目根据游线分期实施。	2023.01-2023.12	1000	项目完工	1000	导则部分：已完成新增部分12栋房外墙抹灰作业正在进行抹面施工； 景区内部立面部分：完成全部外架搭设，完成1#、20#立面施工。	900	导则部分：9月底完成新增部分12栋房屋屋顶施工，对新增部分剩余18栋房屋进行外架搭设； 景区内部立面部分：进行13#-18#外墙作业施工。		安居华夏文旅公司	罗昌西		▲
59	铜梁龙景区二期工程及提档升级	少云镇	社会	重庆龙佑一生旅游文化发展有限公司	新建旅游民宿群、龙文化展示馆、龙桥、温泉无边泳池、旅游商品售卖中心，景区花海升级改造，旅游游船开发，续建龙掌观景台、步步惊心空中自行车、小龙人游乐场等项目，打造研学科普基地。	2023.01-2025.12	30000	完成总工程量30%	5000	民宿内部装饰框架已经完成，围炉煮茶休闲区主体建设已经完成70%	4000	围炉煮茶下月进行交付使用		区文旅委	罗昌西		▲
60	家泽田园温泉和旅游建设项目	土桥镇	社会	重庆家泽农业（集团）有限公司	温泉钻探、温泉酒店、民俗、乡村酒店等以及基础设施。	2023.06-2025.12	30000	完成总工程量30%	9000	本月因土地整理问题，暂时全部停工。	3500	因土地整理问题，不确定复工时间，暂无计划。		区文旅委	罗昌西	进度滞后	▲
三、宜居美地项目（26个）							1694880		375239		220550						
（一）交通基础设施项目（5个）							1017890		229900		149650						

	项目名称	建设地点	投资性质	项目业主	建设规模及主要建设内容	建设工期	总投资（万元）	2023年建设目标任务	2023年计划投资（万元）	1-9月工作推进情况	1-9月累计完成投资（万元）	10月工作计划	存在问题	牵头单位	分管区领导	备注	颜色标注
61	成渝中线高铁	铜梁区	市级主导	长江沿岸铁路有限公司重庆分公司	高速铁路，路基宽度17米，时速350公里/小时，全长280公里，铜梁境内20.2公里。	2023.01-2027.12	400000	完成拆迁；完成总工程量的20%以上	120000	征地拆迁；交地率达100%；交付使用临时用地489.622亩；房屋拆迁调查摸底122户，已签拆迁协议115户；企业搬迁22家，已经签订协议10家。	100000	1、全力推进隧道、桥梁及路基等主体工程施工。 2、全力推进拆迁工作。		区交通局	王小波		▲
62	渝遂扩能二期	铜梁区	市级主导	项目公司	起于三环铜合高速新店子枢纽互通，新建双向6车道接渝遂高速鸿雁枢纽互通，沿渝遂高速原路扩建为双向8车道，止于潼南与遂宁交界处，铜梁境内约39公里。	2023.10-2025.12	600000	开工建设	100000	正在进行施工图设计。	45000	继续推进施工图设计工作。		区交通局	王小波		▲
63	铜梁区XA08线姜水路改造工程	东城街道、水口镇	政府	铜梁区公路事务中心	改造为三级公路，全长8公里，路基宽度7.5米。	2023.10-2024.12	6150	完成总工程量的50%以上	3500	铜梁区XA08线姜水路改造工程，目前准备进行可行性研究报告审批,设计单位根据可研单位正在更改可研报	1650	准备招勘界单位及勘界入场，做好前期手续		区交通局	王小波		▲
64	铜梁区Y018线少高路改造工程	少云镇、高楼镇	政府	铜梁区公路事务中心	改造为三级公路，全长7公里，路基宽度7.5米。	2023.10-2024.12	5500	完成总工程量的50%以上	3100	已完成财评，财评金额3760万元。项目水沟内公路占地面积92.10亩，需办理征地面积约31.82亩，现正在完善勘界报告。	1400	督促中介单位尽快完善勘界报告，积极配合规资部门办理用地手续，通知镇街提早落实参保人数。	土地手续办理时限较长	区交通局	王小波		▲
65	铜梁区S543线平滩至小林升级改造工程	平滩镇、小林镇	政府	铜梁区公路事务中心	改造为三级公路，全长7.2公里，路基宽度7.5米。	2023.10-2024.12	6240	完成总工程量的50%以上	3300	已完成施工图设计批复，正在进行财评，财评已对量。	1600	勘界单位的招标以及勘界单位入场。		区交通局	王小波		▲
（二）城市提升项目（12个）							181901		96401		40900						
66	高新区雨污管网改造工程	高新区	政府	重庆铜梁高新技术产业开发区管委会	高新区范围内雨污管网整治。	2023.02-2024.12	3000	完成总工程量的50%	1500	1、淮远河北支路顶管、龙山大道北段污水管网施工完成。 2、爱玛顶管Y-3至Y5开始顶进施工。 4、祝英路管道安装完成50%。 5、污水处理厂管道开挖完成，修复完成。 6、滨河东路雨水管安装完成，原管道及检查井恢复完成 7、金浦大道管道安装完成，分层回填完成。 8、云峰路北段管道安装完成60%。	1200	1、爱玛顶管Y-2开始顶管施工，Y-3工作井完成顶进20米，Y4 Y5完成试顶25米。 2、祝英路完成污水管网施工70%。 3、滨河东路雨水管道施工完成。 4、金浦大道管道安装完成，完成回填。 5、云峰路北段完成管道安装，分层回填完成。		高新区管委会	杨逃红		▲
67	铜梁高新区渝遂高速段周边市政基础提升工程	高新区	政府	重庆铜梁高新技术产业开发区管委会	项目总长度约10公里，包括土石方工程、高速路防撞栏及防护栏网、给排水工程、道路工程、现有绿化移植工程、绿化用地整理、乔灌木种植、布置灌溉设施等建设内容。	2023.01-2024.12	5000	完成铜梁东周边市政基础设施改造提升	1000	渝遂高速沿线部分全面完工，进入日常养护阶段。	1000	进行日常养护。		高新区管委会	杨逃红		▲

	项目名称	建设地点	投资性质	项目业主	建设规模及主要建设内容	建设工期	总投资（万元）	2023年建设目标任务	2023年计划投资（万元）	1-9月工作推进情况	1-9月累计完成投资（万元）	10月工作计划	存在问题	牵头单位	分管区领导	备注	颜色标注
68	铜梁区老旧小区改造龙山片区城市燃气管道等老化更新改造项目	中心城区	政府	重庆市铜梁区经济和信息化委员会	改造更新庭院管道、燃气立管约10000米，专用燃具连接管道约10000米。燃气安全装置约7200套，表后连接管约110000米，改造雨污管网约13000米，改造公共绿地约9000平方米。	2023.04-2023.11	4230	全面完工	4230	燃气部分： 1.改造燃气立管585m； 2.专用燃具连接管（灶具）706根； 3.专用燃具连接管（热水器）706根； 4.燃气安全装置706套； 5.表前、表后连接管21050m。	3000	燃气部分： 1.改造燃气立管500m； 2.专用燃具连接管（灶具）650根； 3.专用燃具连接管（热水器）650根； 4.燃气安全装置650套； 5.表前、表后连接管20000m。		区经信委	任建平		▲
69	铜梁区老旧小区改造龙城片区城市燃气管道等老化更新改造项目	中心城区	政府	重庆市铜梁区经济和信息化委员会	改造更新庭院管道、燃气立管约7800米，专用燃具连接管道约6500米。燃气安全装置约4300套，表后连接管约69000米，庭院管网至市政燃气管网连接管约2600米，改造雨污管网约6500米，改造公共绿地约8600平方米。	2023.04-2023.11	2477	全面完工	2477	燃气部分： 1.改造燃气立管427m； 2.专用燃具连接管（灶具）427根； 3.专用燃具连接管（热水器）427根； 4.燃气安全装置427套； 5.表前、表后连接管15167m。	1500	燃气部分： 1.改造燃气立管400m； 2.专用燃具连接管（灶具）400根； 3.专用燃具连接管（热水器）400根； 4.燃气安全装置400套； 5.表前、表后连接管14000m。		区经信委	任建平		▲
70	铜梁区老旧小区改造正街片区城市燃气管道等老化更新改造项目	中心城区	政府	重庆市铜梁区经济和信息化委员会	改造更新庭院管道、燃气立管约11000米，专用燃具连接管道约9000米，燃气安全装置约6000套，表后连接管约98000米，改造雨污管网约9000米，改造公共绿地约12000平方米。	2023.04-2023.11	3500	全面完工	3500	燃气工程部分： 1.改造燃气立管542m； 2.专用燃具连接管（灶具）685根； 3.专用燃具连接管（热水器）685根； 4.燃气安全装置685套； 5.表前、表后连接管17335m。	2200	燃气工程部分： 1.改造燃气立管500m； 2.专用燃具连接管（灶具）600根； 3.专用燃具连接管（热水器）600根； 4.燃气安全装置600套； 5.表前、表后连接管16000m。		区经信委	任建平		▲
71	铜梁区城市燃气管道老化更新改造项目	中心城区	政府	重庆市铜梁区经济和信息化委员会	对经评估存在安全隐患、无法通过落实管控措施保障安全的庭院管道、立管及用户设施等的更新改造。共涉及居民约45000户，其中：改造约33000户居民燃气立管、居民户内燃气管道、橡胶软管、加装燃气安全装置等（含建设过程中燃气设施改造后路面、绿化、人行道砖修复等）；改造约12000户居民户内燃气管道、橡胶软管、加装燃气安全装置等。共改造燃气立管约113公里。城镇燃气智能管理系统建设。	2023.05-2023.12	11776	全面完工	11776	1.更换燃气表4025块； 2.无缝钢管（DN32）（含管件）2077米； 3.DN15不锈钢球阀12084个，DN32不锈钢球阀611个； 4.燃气用304不锈钢波纹管Φ16 94759米； 5.专用燃具连接管道安装（灶具）4025根； 6.专用燃具连接管道安装（热水器）4029根； 7.报警器4025套； 8.室外立柱处管沟开挖208m³	8000	雨污工程部分： 1.更换燃气表3500块； 2.无缝钢管（DN32）（含管件）1900米； 3.DN15不锈钢球阀9000个，DN32不锈钢球阀500个； 4.燃气用304不锈钢波纹管Φ16 90000米； 5.专用燃具连接管道安装（灶具）4000根； 6.专用燃具连接管道安装（热水器）4000根； 7.报警器4000套； 8.室外立柱处管沟开挖150m³		区经信委	任建平		▲

	项目名称	建设地点	投资性质	项目业主	建设规模及主要建设内容	建设工期	总投资（万元）	2023年建设目标任务	2023年计划投资（万元）	1-9月工作推进情况	1-9月累计完成投资（万元）	10月工作计划	存在问题	牵头单位	分管区领导	备注	颜色标注
72	铜梁区城市燃气用户软管更换及安全装置加装项目	中心城区	政府	重庆市铜梁区经济和信息化委员会	对经评估存在安全隐患、无法通过落实管控措施保障安全的燃气用户软管更换及安全装置加装。共涉及居民约90000户，软管更换约100公里，加装燃气泄漏报警装置约90000套。	2023-05-2023.12	6718	全面完工	6718	1.更换专用燃具连接管道安装（灶具）16221根； 2.专用燃具连接管道安装（热水器）16221根； 3.加装燃气泄漏报警装置16221套； 4.更换燃气表2946块。	4500	1.更换专用燃具连接管道安装（灶具）16000根； 2.专用燃具连接管道安装（热水器）16000根； 3.加装燃气泄漏报警装置16000套； 4.更换燃气表2800块。		区经信委	任建平		▲
73	金砂西路	中心城区	政府	重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会	新建市政道路，全长约600米，宽26米，双向4车道，含人行道、管网等附属设施建设。	2023-07-2023.12	4700	建成通车	4700	已进场施工，完成总工程量的15%。	3000	施工桥梁桩基、抗滑桩、路基土石方。	资金未落实。	区住房城乡建委	王小波		▲
74	淮远古镇（二期）提升工程	东城街道	国企	重庆玄天湖文化旅游开发有限公司	拟对房屋12幢、部分车库等合计42342.22㎡进行收购，并进行整体打造提升。	2023-06-2024.12	25000	完成资产收购	20000	1.已完成初步策划方案；2.正在开展资产收购工作。	6500	完成摘牌，腾退房屋，进行交接。		玄天湖文旅公司	王小波		▲
75	重庆铜梁西部汽车交易城	巴川街道	国企	重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司	项目用地面积约167亩，包括交易中心、新车4S店、汽车美容等，总建筑面积42300平方米，其中地上建筑面积30900平方米、地下建筑面积11400平方米；河道整治280米(宽9-20米)；市政道路改道300米、人行桥2座（宽10米）。	2023.11-2024.12	20000	完成总工程量的30%	5000	正在按规委会意见修改设计方案。	1500	完成设计方案修改。	1.拟建地块中有33亩系安居华夏文旅公司资产，已抵押给农发行融资，2034年到期；有66亩系绅鹏公司资产，已抵押给农发行融资，2033年到期；有34亩系百丰公司资产，由龙廷公司抵押给浙商银行融资，2025年到期，导致无法办理用地手续。 2.由于拆迁遗留问题，无法开展地勘作业，将影响下一步施工图设计。 前述两个问题已由区商务委牵头制定工作方案，并交由相关单位落实解决。目前龙廷公司已完成解押工作。	金龙城建公司	廖强		▲
76	货运停车场项目	铜梁城区	政府	巴川街道、南城街道、东城街道	新建货运停车场3座，包括巴川街道铜梁西互通北侧地块停车场、南城街道翠英村敬老院东侧地块停车场和东城街道金江水泥厂西侧地块停车场，主要建设内容包括地面铺装、绿化、雨污水管网、功能室（管理用房、公共厕所、洗车场）、照明、安保（道闸、摄像头）等。	2023-08-2023.12	5500	建成投用	5500	巴川街道：目前正在开展清淤、填方作业，农转用手续已办理完成。东城街道、南城街道：已完成土地勘界，正在组卷报批土地。	3000	巴川街道：办理项目建设相关手续，开展场清淤及填方作业。 东城街道、南城街道：组件报批，有序推进用地手续办理。东城街道处理约20亩用地的征地遗留问题。	巴川街道：施工许可证办理周期较长，前期费用未支付。 东城街道：其中用地约20亩存在征地遗留问题。	区住房城乡建委 区规划自然资源局	王小波		▲
77	金辉大道	科创新城片区	科创新城PPP项目	重庆市铜梁区淮远新区管委会	新建规划道路长约6.6公里，起于龙腾大道，止于龙毓大道，宽50米，双向6车道+2个辅道，包含道路、管网、绿化等。	2023.12-2024.12	90000	完成总工程量30%	30000	推进拆迁协议签订工作开展施工图设计工作	5500	开展施工图设计	因相关政策原因，该项目处于暂停状态	淮远新区管委会	王小波		▲
（三）城乡融合发展项目（4个）							25830		25830		16300						

	项目名称	建设地点	投资性质	项目业主	建设规模及主要建设内容	建设工期	总投资（万元）	2023年建设目标任务	2023年计划投资（万元）	1-9月工作推进情况	1-9月累计完成投资（万元）	10月工作计划	存在问题	牵头单位	分管区领导	备注	颜色标注
78	铜梁区太平镇移民产业扶持工程	太平镇	政府	太平镇人民政府	新建连栋大棚15亩、新建蔬菜大棚滴灌250亩及提灌设施。新建农业生产大棚20个，配套“鱼菜共生”生态一体化和蔬菜无土栽培设施设备。新建占地约25亩的蔬菜深加工厂及配套设施。	2023.07-2023.12	2830	全面完工	2830	完成蔬菜加工基地基础开挖，完成蔬菜大棚支架15座，完成工程量的10%	1800	计划完成蓄水池建设，蔬菜初加工车间基础建设，大棚完成15座		区水利局	周伟峰		▲
79	铜梁区2023农村联网路建设项目	各镇街	政府	各镇街	建设农村联网路50公里。	2023.06-2023.12	5000	全面完工	5000	1、目前还处于财评阶段10条，里程9.62km。2、处于工程招标阶段2.62km。3、正在办理施工手续的有29条，共计14.08km；4、处于施工阶段的有29条，共计15.631km。5、已经实体完工的有17条，共计6.9km。	3000	督促未开工的镇街尽快完善手续，尽早入场施工，总里程50km，争取在10月底完成30km。		区交通局	王小波		▲
80	铜梁区2023年窄路拓宽	各镇街	政府	各镇街	村道窄路拓宽100公里。	2023.03-2023.12	3000	全面完工	3000	窄路面拓宽项目已下达计划里程48.687公里（分两批下达，其中第一批计划涉及两个镇街：围龙镇巴岳农庄桥亭环湖路拓宽4.58公里，侣俸镇巴岳农庄窄路拓宽5.787公里，已完成；第二批计划涉及九个镇街共计38.32公里，即侣俸1公里、平滩6.7公里、安溪3.0公里、小林0.574公里、旧县16.77公里、水口1.28公里、永嘉3.8公里、华兴3.7公里、维新1.5公里），正在开展招投标工作。	1500	积极配合镇街，进行技术指导，确保今年年底全部建成。	窄路拓宽项目，区交通局出具了通用图和预算审核报告，但因今年是首次大规模实施该项目，有关镇街对相关技术要求及建设流程还不熟悉，补助金额较少（补助15万元每公里，实际需22万每公里）。致使进度较缓慢	区交通局	王小波		▲
81	2023年土地整理项目	相关镇街	政府	铜梁区土储中心	建设规模约5万亩，主要内容：项目选址、规划设计、预算、立项，实施土地平整、农田水利、田间道路等工程。	2023.03-2023.12	15000	全面完工	15000	已完成工程量的40%	10000	完成工程量的50%		区规划自然资源局	王小波		▲
（四）生态环保项目（5个）							469259		23108		13700						
82	铜梁区小安溪流域生态治理与乡村振兴融合发展项目（EOD）	铜梁区	国企	重庆铜梁建设发展（集团）有限公司	项目主要包括生态环境治理和关联产业开发两大类，包含小安溪流域水生态环境治理、城镇污水处理厂提质增效、国家乡村振兴示范区建设、高新区科创孵化中心建设、小北海水上乐园及配套服务设施等5个项目。	2023.10-2025.10	426151	开工建设	10000	管网项目已进场施工，其他子项目正在编制概算	5000	加快推进前期工作		区生态环境局建发集团			▲

	项目名称	建设地点	投资性质	项目业主	建设规模及主要建设内容	建设工期	总投资（万元）	2023年建设目标任务	2023年计划投资（万元）	1-9月工作推进情况	1-9月累计完成投资（万元）	10月工作计划	存在问题	牵头单位	分管区领导	备注	颜色标注
83	铜梁区安居国家湿地公园内生态恢复保护建设项目	安居镇	政府	安居国家湿地公园管委会	1.湿地保护工程：新增宣传牌10处，警示牌30处，导示牌10处，重点区域围网200米，湿地公园生态环境监测系统1套； 2.湿地修复工程：整理湿地地形10000平方米，恢复岸线2250立方米，恢复湿地植被105000平方米。	2023-06-2023.12	2108	全面完工	2108	清表工程基本完成；道路基础垫层工程完成80%，条石铺装完成20%；内河河岸块石阵脚已完成；生态检测系统完成采购；观鸟平台、观景平台、鸟类监测点等6个平台桩基础已完成；绿化完成30%。	1800	平台结构及铺装完成60%，步道垫层全部完成，条石铺装完成50%，绿化完成50%。		安居国家湿地公园管委会	罗昌西		▲
84	铜梁区太平生活垃圾填埋场“病害治理+整体封场”和渗滤液全量化处理项目	太平镇	政府	重庆市铜梁区城市管理局	项目主要实施内容包括垃圾填埋场整体垃圾堆体整形及处理、垃圾场填埋气体导排系统、垃圾填埋场封场覆盖系统、截洪及雨水导排系统、渗滤液提升井、渗滤液全量化处理系统、施工便道、种植土回填、绿化种植及封场后运营管理等。	2023-10-2024.10	20000	开工建设	5000	项目前期咨询服务工作已完成地形图测绘、周边环境调查、地质勘查、可研编制、社会稳定性评价、初步设计初稿；同步编制项目EPC总承包工程招标文件。	2500	加快项目EPC招标文件编制进度并挂网招标。		区城市管理局	罗昌西		▲
85	铜梁区垃圾分拣综合处理中心项目	东城街道	国企	重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司	项目用地面积约47亩，新建容纳90辆环卫车停车场1个，处理能力100t/d垃圾压缩中转站1座、处理能力100t/d的厨余垃圾转运站1座、处理能力150t/d的垃圾分选中心1座、处理能力20m³/d的大件垃圾破碎站1座、2520m³的生活垃圾分类中心宣教中心1座，300m³的有害垃圾存储站1座；相关配套附属设施。	2023-06-2024.12	20000	完成总工程量的30%	5000	1.完成土石方开挖回填。 2.完成垃圾分拣中心独立基础、旋挖桩基础。 3.完成重大设计变更线上审图，及施工图纸。 4.完成管理用房负一层土石方开挖。	3500	完成土石方平场。完成基础工程量的50%。		金龙城建公司	廖强		▲
86	污泥处理厂效能提升	侣俸镇	国企	重庆龙裕城乡建设开发有限公司	完善用地保障等相关工作；新建干化车间、熟化车间、秸秆综合利用车间及配套设施设备；完善环保设施设备；完成水、电、气、路、讯建设和景观绿化等工作。	2023-06-2023.12	1000	全面完工	1000	进料车间、脱泥车间设备安装已完成。	900	完成项目水电安装，完成机械设备调试。		龙裕公司	周伟峰		▲
四、民生福地项目（13个）							990856		165726		72626						
（一）教育项目（5个）							938330		148000		65800						
87	重庆第二师范学院铜梁校区建设项目	铜梁区科创新城	科创新城PPP项目	重庆市铜梁区淮远新区管委会	其中一期用地600亩，校舍建筑面积23万平方米；二期用地600亩，校舍建筑面积23万平方米。	2023.12-2025.12	400000	开工建设	60000	1.征地拆迁协议签订率约98%。 2.已取得土地批文。 3.概念设计方案已通过校方审定、获区规委会通过。 4.已完成初步设计。 5.开展施工图设计。	25000	开展施工图设计。	因相关政策原因，该项目处于暂停状态。	淮远新区管委会	王小波		▲
88	重庆科技学院铜梁校区建设项目	铜梁区科创新城	科创新城PPP项目	重庆市铜梁区淮远新区管委会	一期建设用地1000亩，校舍建筑面积27万平方米。	2023.12-2024.08	260000	开工建设	50000	1.征地拆迁协议签订率约98%。 2.科院一期A区（约700亩）已取得土地批文；科院一期B区（约300亩）正在开展土地报批资料组卷上报工作。 3.概念方案设计已经校方审定，正在根据区规划自然资源局意见进行修改完善。	22000	完善概念方案设计。	因相关政策原因，该项目处于暂停状态。	淮远新区管委会	王小波		▲
89	重庆医药高等专科学校铜梁校区项目	铜梁区科创新城	科创新城PPP项目	重庆市铜梁区淮远新区管委会	占地面积约1100亩，总建筑面积约33万平方米。其中：项目一期教育用地约600亩，含15万平方米校舍及相关校园环境和相配套的道路、电力、供水、供气、管网等由铜梁区负责建设；二期教育用地约500亩，建设约23万平方米校舍。	2023.12-2024.06	250000	开工建设	30000	1.征地拆迁协议签订率约96%。 2.已取得土地批文。 3.概念方案设计正在根据校方意见进行修改。	12500	完善概念方案设计。	因相关政策原因，该项目处于暂停状态。	淮远新区管委会	王小波		▲

	项目名称	建设地点	投资性质	项目业主	建设规模及主要建设内容	建设工期	总投资（万元）	2023年建设目标任务	2023年计划投资（万元）	1-9月工作推进情况	1-9月累计完成投资（万元）	10月工作计划	存在问题	牵头单位	分管区领导	备注	颜色标注
90	安居中小学迁建工程	安居镇	政府	安居中学、安居小学	占地约60亩，总建筑面积约1.9万平方米；共计27个班。	2023.12-2025.12	9500	开工建设	3000	针对8月29日区规划委员会提出的修改意见，设计方进行方案修改和深化，待通过审核后进入初设阶段。	1800	方案修改通过审核后，进入初设阶段。		区教委	陈庆华		▲
91	职教中心改善办学条件改造工程	职教中心	政府	重庆市铜梁职业教育中心	校舍外墙修缮排危2.75万平方米，学生宿舍装修改造1.94万平方米，原学生食堂改造约0.35万平方米，综合楼装修改造约0.17万平方米，教学大楼厕所装修改造约0.42万平方米，运动场改造约1.8万平方米，校园弱电工程智能化建设；另新建学生公寓、师生食堂、原学生食堂加层，同时购置相关设施，实现学校教育信息化2.0建设。	2023.08-2025.03	18830	开工建设	5000	寝室修缮排危改造工程完成100%，校舍外墙改造工程完成80%，教学楼厕所排危改造工程完成100%。	4500	实施室外篮球场改造工程及智慧互联黑板采购项目		区教委	陈庆华		▲
（二）卫生项目（2个）							21000		10000		3200						
92	区妇幼保健院托育中心建设项目	南城街道	政府	重庆市铜梁区妇幼保健院	占地约5亩，总建筑面积约0.5万平方米，设托位150个。	2023.08-2024.12	3000	主体工程完工	2000	完成预算、完成施工图审查、工地平场完成。	1200	完成财评、招标文件挂网。		区卫生健康委	陈庆华	进度滞后	▲
93	区人民医院精准医疗中心建设项目	东城街道	政府	重庆市铜梁区人民医院	占地20亩，总建筑面积约2.4万平方米。	2023.10-2024.10	18000	主体工程完成80%	8000	完成工程规划许可证手续，进行初步设计备案。	2000	进行施工图设计。		区卫生健康委	陈庆华		▲
（三）民政项目（1个）							13000		2000		800						
94	铜梁区新殡仪馆建设项目	南城街道	国企	重庆玄天湖文化旅游开发有限公司	占地50亩，包含火化车间、治丧服务中心、办公区等。	2023.12-2025.12	13000	开工建设	2000	1.已完成红线确定、覆矿评估报告；2.初步完成设计招标文件编制；3.已办理办理用地预审与选址意见；4.已完成可研批复；5.正在办理林地手续。	800	1.待确定拆迁方案及卫生防护距离后招标设计单位；2.完成林地手续。	1.民政局牵头负责确定殡仪馆项目卫生防护距离，至2023年9月这一问题未有决策性文件确定；2.因卫生防护距离未确定，南城街道无法确定拆迁范围，无法进行下一步拆迁手续；3.卫生防护区房屋拆迁费用未确定资金来源	区民政局	陈庆华		▲
（四）其他项目（5个）							18526		5726		2826						

	项目名称	建设地点	投资性质	项目业主	建设规模及主要建设内容	建设工期	总投资（万元）	2023年建设目标任务	2023年计划投资（万元）	1-9月工作推进情况	1-9月累计完成投资（万元）	10月工作计划	存在问题	牵头单位	分管区领导	备注	颜色标注
95	铜梁区各派出所业务用房改造项目	相关镇街	政府	重庆市铜梁区公安局	对太平、安居、永嘉、巴川、蒲吕派出所业务用房进行升级改造。	2023.10-2024.12	13300	建成太平派出所：启动安居交巡警第四警务大队业务用房项目前期工作	1800	市规资局未通过用地审批，待市规资局完成用地审批后方可进行后续工作	700	用地手续办理，初设批复办理，施工图审查	土地未通过审批，资金紧张	区公安局	夏斌	进度滞后	▲
96	铜梁法院安居法庭建设项目	安居镇	政府	重庆市铜梁区人民法院	项目拟修建于安居镇兴隆街与石马路交汇处，占地约10亩，总建筑面积约0.22万平方米，建设安居人民法庭审判办公用楼。	2023.12-2024.12	1500	开工建设	800	征地拆迁工作进行中，设计审批中	300	征地拆迁工作，设计审批		区法院	陈浩		▲
97	巴川共坊试点工程项目	东城街道南城街道	政府	重庆市铜梁区社会治理创新中心	位于东城街道“世纪阳光”小区和南城街道“学林花园”小区：规划建设内容包括室外环境（公共活动空间地面整治、无障碍及适老设施、景观游步道修复、标识系统、社区宣传文化阵地）、基础配套（垃圾分类收集点）、公共服务设施（党群服务站、非机动车生态停放点、室内外家具）三大类。	2023.01-2023.06	926	全面完工	926	完工	926	—		社会治理创新中心	周良华		▲
98	爱莲人家廉政教育实训基地（暂定名）	土桥镇	政府	重庆市铜梁区纪委监委	对爱莲人家重新布局、装修，含展厅、微党课室等功能分区。	2023.10-2023.12	2000	全面完工	2000	展陈大纲已通过审定，进行初步设计及概算。	800	细化大纲文稿，进行初步设计及施工图设计，编写招标文件,按程序挂网进行EPC招标。		区纪委监委	汪桥生		▲
99	武警重庆总队执勤第一支队执勤三大队营房建设项目	巴川街道	政府	重庆市铜梁区退役军人事务局	占地约1亩，建筑面积约984平方米，新建大队部营房营区。	2023.10-2024.10	800	开工建设	200	与征收中心一起现场勘查土地红线范围，与街道、村（社）进行土地协商，正在进行土地征收手续办理。	100	继续办理土地征收手续，发布土地征收预告公告。		区退役军人事务局	廖强		▲